

Утверждаю:
 Генеральный директор ООО "Европейский дом"
 21 апреля 2017 г.



Мурашкевич К.О.

График производства работ на строительстве многоквартирных жилых домов № 2 и № 4 с подземной автостоянкой по ул. Ростовская в г. Калининграде

| № п/п | Наименование работ | 2017 г. | | | | | | | | | | | | 2018 г. | | | | | | | | | | | | 2019 г. | | | | | Примечание |
|-------|---|---------|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|--------|---------|------|--------|---------|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|--------|---------|------|--------|---------|--|--|--|--|------------|
| | | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | | | | | |
| 1 | Подготовка территории (56 дней) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Земляные работы (56 дней) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Устройство фундаментов (112 дней) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Устройство ж/б стен, колонн и лестниц (280 дней) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Устройство ж/б монолитных перекрытий (280 дней) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Кирпичная кладка сте, перегородок, дымоходов (224 дня) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Устройство кровли (66 дней) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Устройство полов (74 дня) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Устройство крылец, примыков (28 дней) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Монтаж окон дверей (28 дней) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Отделочные работы (158 дней) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Монтаж внутренних сетей, сантехнические, слаботочные, электрические работы (280 дней) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Монтаж наружных сетей (84 дня) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Благоустройство (94 дня) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Составил:
 Главный инженер
 Морозов Г.В.

